

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор №ЗОП-47/29.04.2021 г.

Днес, 12.10.2023 г., в гр. Бургас, между:

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b>	<b>„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас</b>
седалище и адрес:	гр. Бургас 8000, кв. „Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов“ №3
ЕИК:	812115210
ИН по ЗДДС:	BG 812115210
представяван от:	Цветан Мирчев

и

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b>	<b>„СМК – Монтажи“ АД</b>
седалище и адрес:	гр. Бургас 8000, ул. „Шейново“ №3
ЕИК:	102124298
ИН по ЗДДС:	BG 102124298
представяван от:	Недялко Недялков

на основание чл. 3, т. 3.7 от Договорното споразумение, вр. Под-клауза 13.8 от Специфични условия на договора и чл. 117а, ал. 1, вр. чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка РОП №00571-2019-0026, с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, в частта по Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл. 1.** Член 3. Цени, т. 3.2 от Договорното споразумение – част 1 от Договор №ЗОП-47/29.04.2021 г., се изменя и допълва, както следва:

1. Създава се нова буква „С“ със следното съдържание:

#### **„С: СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ**

Сумата в размер до **1 788 937,05 лева без ДДС** (един милион седемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и пет стотинки) е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., и при спазване действащите указания на УО на ОПОС за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация.“



2. Буква „С“ от т. 3.2 става буква „D“ и същата се изменя така:

**„D: ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПРИЕТА ДОГОВОРНА СУМА)**

(A + B + C, т.е. цена за изпълнение на обекта по Ценови таблици, провизорни суми и сума за индексация)

**14 074 303,58 лева без ДДС** (четирнадесет милиона седемдесет и четири хиляди триста и три лева и петдесет и осем стотинки).“

3. Създава се нова точка 3.8 със следното съдържание:

„Сумата за индексирание по буква „С“ от т. 3.2 е максималната обща стойност за индексация по Договора, като Възложителят приема, одобрява и заплаща искания за индексация, предявени от Изпълнителя по надлежния ред, до достигане на максималната стойност. След изчерпване на средствата по буква „С“ от т. 3.2, Възложителят не дължи и не заплаща индексация, независимо дали по Договора има изпълнени и приети строително-монтажни работи, отговарящи на условията за индексирание.“

**Чл. 2. (1)** Втори параграф, изр. първо на Под-клауза 4.2 от Специфични условия на договора – част 4 от Договор №ЗОП-47/29.04.2021 г., се изменя така: *„Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора към комплекта документи за подписване на договора, в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и в размера, определен в Приложението към офертата, с включени провизорни суми – 703 715,18 лв. (седемстотин и три хиляди седемстотин и петнадесет лева и осемнадесет стотинки), в полза на Възложителя.“*

**(2)** Изпълнителят се задължава в 15-дневен срок от влизане в сила на настоящото споразумение (съгласно §1 от Допълнителните условия) да допълни Гаранцията за изпълнение по Под-клауза 4.2 от Специфичните условия на договора до увеличения размер.

**Мотиви:** Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ. бр. 62 от 2022 г.. в сила от 05.08.2022 г.) е създаден чл. 117а, съгласно ал. 1 от който, в случаите по чл. 116. ал. 1, т. 1.2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет. В брой 78 от 30.09.2022 г на Държавен вестник беше обнародвано Постановление №290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация („Методиката“).

С приетата Методика се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка за строителство и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора или рамковото споразумение. Постановление №290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет създава правна възможност за преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени дейности, разписана в приетата методика.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с ИСУН кореспонденция №BG16M1OP002-1.016-0011-C03-M153 от 21.09.2022 г. информира Възложителя, че в съответствие с принципа за добро финансово управление и в режим на ограничени финансови средства, има възможност да осигури увеличаване на финансовия ресурс, предоставен като безвъзмездна финансова помощ, в размер, обезпечаваш увеличение на стойността на всеки отделен договор за строителство с до 15%, при спазване съотношението на собственото участие на Възложителя.

С писмо вх. №МП-08-КИ-53/2 от 18.09.2023 г. Изпълнителят е поискал от Възложителя изменение на цената на договора, като е представил доказателства, удостоверяващи по безспорен начин увеличената стойност/цена на вложените строителни материали и продукти в строителството на



изпълнявания от него обект. Документите обхващат периода от момента на подаване на офертата от Изпълнителя, до датата на закупуването им за влагане в строежа. След преглед и анализ на представените документи е видно, че се наблюдава висока инфлация и съществено повишаване на цените на основните видове строителни материали, формиращи стойността на изпълнявания договор.

Едно от условията за прилагане Методиката е наличие на някоя от хипотезите, регламентирани в чл. 116. ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. Съгласно чл. 116. ал. 1. т. 3 от ЗОП, при наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, то договарят може да бъде изменен. Съгласно т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. В тази връзка и предвид гореизложените констатации, налице е непредвидена промяна на обстоятелствата, настъпила след сключване на договора, която прави запазването му в първоначалния вид и съдържание несъвместимо с принципите за справедливост и добросъвестност в облигационните отношения. Измененията в стопанската обстановка водят до съществено нарушаване на еквивалентността на насрещните престации, поради което е необходима промяна стойността на сключения договора за обществена поръчка. Основание за изменение, респ. за прекратяване на договора, е налице винаги, когато в резултат на външни за страната по договора събития, изпълнението на първоначално поетото задължение се превръща в такова, което противоречи на добросъвестността и справедливостта.

Предвид изложеното, налице са обстоятелства, които при полагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Изменението не води до промяна на предмета на договора, не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени условията на чл. 116. ал. 1. т. 3 от ЗОП.

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

§1. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и става неразделна част от Договор №ЗОП-47/29.04.2021 г.

§2. Всички останали клаузи по Договор №ЗОП-47/29.04.2021 г., незасегнати с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

§3. Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора за обществена поръчка.

### ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Писмена обосновка от Изпълнителя за наличието на условията за индексирание;
2. Доказателства за наличието на условията за индексирание.

#### ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  
чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цветан Мирчев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

#### ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„СМК – Монтажи“ АД  
чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Недялко Недялков – изп. директор

Даниела Кирова – р-л направление  
„Финансово икономическо“

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)