




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"СМК МОНТАЖИ" АД по договор № ЗОП-47/29.04.2021 г., гр. Бургас, 8000, ул. „Шейново“ №3, Тел.: +359 56842780, Факс: +359 56859958, Email: [smk\\_montaji@abv.bg](mailto:smk_montaji@abv.bg)  
Подизпълнител: "ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ" ЕООД, гр. София, с. Панчарево, ул. Хитър Петър 43В, Тел.: +359 889 629 382, <https://tiar.eu>, Email: [sstankulov@gmail.com](mailto:sstankulov@gmail.com)  
Обект: „Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“  
Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА



До „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД  
гр. Бургас 8000, кв. „Победа“,  
ул. „Ген. Владимир Вазов“ №3  
Цветан Мирчев – Изп. Директор

## ИСК ЗА ИНДЕСКАЦИЯ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

От „СМК-Монтажи“ АД  
обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,  
ул. „Шейново“ № 3, тел. 056 842 780



**Относно:** Изменение на Договор за инженеринг № ЗОП-47/29.04.2021 год. с предмет: „Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас“ на основание Под-клауза 13.1 „Право да променя“ от Специфичните условия на договора, вр. чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подписаното Допълнително споразумение №1 към Договор за инженеринг № ЗОП-47/29.04.2021 год. с Възложител „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас за обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас“, с които бе уговорено увеличение цената на договор в резултат на инфлация, моля да имате предвид следното:

Посоченото Допълнително споразумение №1 от 12.10.2023 год. урежда отношенията между страните, като се уговаря сума за индексация в размер до 1 788 937,05 лв. (един милион седемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и пет стотинки) без ДДС.

С подписаното Допълнително споразумение №1 от 12.10.2023 год. е уговорено, че сумата за индексация по Допълнителното споразумение е във връзка с Указания на ОПОС за сключване на допълнителни споразумения към АДФП за увеличение на безвъзмездната финансова помощ в размер до 15 %.

Към настоящия момент е изплатена сумата за индексация, на основание посоченото по-горе допълнително споразумение.

Съгласно обнародваната Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика/Методиката), приета с Постановление на Министерски съвет № 290 от 27 септември 2022 г., за начална дата на инфлацията се приема датата 31.12.2020 г. Като начална дата за определяне изменението на стойността на строително-монтажните работи, предмет на формиране на стойността на договора, е определена датата на офертата за участие в обществената поръчка, съответно при оферти, подадени преди 31.12.2020 г., се прилага индексът за 31.12.2020 г. В Методика са посочени и кои цени подлежат на изменение - цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за строителство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"СМК МОНТАЖИ" АД по договор № ЗОП-47/29.04.2021 г., гр. Бургас, 8000, ул. „Шейново“ №3., Тел.: +359 56842780, Факс: +359 56859958, Email: [smk\\_montagi@abv.bg](mailto:smk_montagi@abv.bg)  
Подизпълнител: "ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ" ЕООД, гр. София, с. Панчарево, ул. Хитър Петър 43В, Тел.: +359 889 629 382, <https://tiar.eu>, Email: [sstankulov@gmail.com](mailto:sstankulov@gmail.com)  
Обект: „Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“  
Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „СМК-Монтажи“ АД е сключен Договор № ОП-47/29.04.2021г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас“.

Сключеният между нас договор влиза в обхвата на одобрената Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка. Договорът включва в предмета си изпълнение на строителни дейности, като офертата за обществената поръчка е подадена на 13.02.2020 г. Налице е сочената инфлация за периода след 31.12.2020 г., като изпълнените СМР по договора са приемани след 30.06.2021 г.

Считаме, че е налице законово право за инициране от наша страна на процедура за изменението на цената на Договор ЗОП-47/29.04.2021г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, обособена позиция 1- Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП и обнародваното ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. В съответствие с определения в Методиката начин за изменение, размерът на изменението на цената на договора за обществена поръчка, в резултат на инфлация, следва да бъде определен, при съобразяване на посочената в чл. 4 от Методиката формула. Формулата отчита стойността на индекса на цените на производител на строителни материали за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, стойността на този индекс към датата на подаване на офертата и относимия към предмета на поръчката коефициент на тежест на строителните материали.

Предвид всичко изложено, с настоящото писмо отправяме към Вас искане за изменение на цената на Договор ОП-47/29.04.2021г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг - проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, обособена позиция 1- Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас“ на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, **при спазване на правилата за изменение утвърдени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., като бъде приложена Методиката в нейната цялост. Общата стойност на индексация изчислена съгласно Методиката е в размер на 4 196 319,23 лв без ДДС. След приспадане на изплатената индексация изплатена съгласно Допълнително споразумение №1 от 12.10.2023 год. остават неразплатени 2 407 382,18 лв. без ДДС.**

Гореспоменатата стойност е изчислена, като е взета стойността на индекса за съответното тримесечие. Времевия период за отделните СМР-та е определен съгласно подписаните от всяка страна *Акт Обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта.*

Като приложения към настоящото Искане прилагаме изчисления, доказващи по безспорен начин общата стойност на индексацията, както и Акт Обр. 12 за определяне на времевия период на съответните СМР-та, подлежащи на индексация.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"СМК МОНТАЖИ" АД по договор № ЗОП-47/29.04.2021 г., гр. Бургас, 8000, ул. „Шейново“ №3., Тел.:  
+359 56842780, Факс: +359 56859958, Email: [smk\\_montagi@abv.bg](mailto:smk_montagi@abv.bg)  
Подизпълнител: "ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ" ЕООД, гр. София, с. Панчарево, ул. Хитър  
Петър 43В, Тел.: +359 889 629 382, <https://tiar.eu>, Email: [sstankulov@gmail.com](mailto:sstankulov@gmail.com)  
Обект: „Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект  
„Интегриран воден проект за област Бургас“  
Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас



ОКОЛНА СРЕДА

### Приложения:

1. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №1 за действително извършени работи по водопроводна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 17.08.2021 г. до 15.04.2022 г;
2. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №2 за действително извършени работи по канализационна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 17.08.2021 г. до 15.04.2022 г;
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЕРТИФИКАТ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ №2;
4. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №3 за действително извършени работи по водопроводна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 16.04.2022 г. до 13.07.2022 г;
5. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №4 за действително извършени работи по канализационна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 16.04.2022 г. до 13.07.2022 г;
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЕРТИФИКАТ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ №3;
7. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №5 за действително извършени работи по водопроводна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 14.07.2022 г. до 16.09.2022 г;
8. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №6 за действително извършени работи по канализационна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 14.07.2022 г. до 16.09.2022 г;
9. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЕРТИФИКАТ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ №4;
10. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №9 за действително извършени работи по водопроводна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 19.11.2022 г. до 01.06.2023 г;
11. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №10 за действително извършени работи по канализационна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 19.11.2022 г. до 01.06.2023 г
12. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЕРТИФИКАТ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ №6;
13. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №11 за действително извършени работи по водопроводна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 02.06.2023 г. до 10.10.2023 г;
14. СПРАВКА ОТНОСНО ИНДЕКСАЦИЯ ЗА АКТ / ПРОТОКОЛ №12 за действително извършени работи по канализационна мрежа и съоръжения по тримесечия за периода от 02.06.2023 г. до 10.10.2023 г;
15. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЕРТИФИКАТ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ №7;
16. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ СЪОТВЕТНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ;
17. Акт Обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, към всеки отделен АКТ/ПРОТОКОЛ.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

23.01.2024 год.

гр. Бургас

С уважение:

/инж. Н. Недялков

